

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name:

Consultant:

Contractor:

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ عمالي - إدارة مشاريع

S. No.:

Description of Works
وصف الأعمال

استلام اعمال الحفر + 10 سم رمل أسفل الحواصير

Other

غير ذلك

شبكة الري

Inspection Date تاريخ الفحص	10/2/2024	Time الوقت		Location المكان	BLOCK10	شبكة الري
Line No. رقم الخط		Quarter الحي	الأمير فواز	Street الشارع	BED B10-12	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 806	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 811		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد		
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☐	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة		
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش / قبول	Yes ☐	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة		
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة						

Contractor's QA/QC Engineer

مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Issued by
المرسل

Contractor
المقاول

Representative
ممثل

Name
الاسم

Signature & Date
التوقيع والتاريخ

Received
المستلم

Supervising
المشرف

Consultant
المستشاري

Representative
ممثل

Name
الاسم

Signature & Date
التوقيع والتاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

لوحظ عدم تغطية الحفر من الحصى، تم التمهيد
تسليط قاع الحفر قبل الرمل

Name
الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Action Code

Rejected
مرفوض

☐

Approved
يعتمد

B

Resident Engineer Comments

ملاحظات المهندس المقيم

Name:

Signature:

Date:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RJVAH.ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - إدارة مشاريع
الطرق - الجسور - المياه - الصرف الصحي

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

اختبار تلك الطبقات و لائحة تحقق

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

S. No.:						
To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station	محطة	Station	محطة	Street	BED B10-12	الشارع
	POINT 811		POINT 806	Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 10			line	BED B10-12	الخط
Total Layers	عدد الطبقات	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
Test Location	X=	Layer Depth	سماسة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة min%	Test Method		طريقة الاختبار

Checklist	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم اختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل اختبار لكل 100م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الاخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results							نتائج الفحوصات
Laboratory Name:							اسم المختبر
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☒	☒	☒	☒	☒	راسب
Comments							ملاحظات

ACCEPTED BY:	Name	Signature & Date
معتمدة من قبل	الاسم	التوقيع والتاريخ
Contractor Representative		
ممثل المقاول		
Consultant Inspector		
مراقب الإستشاري المشرف		
Consultant Resident Engineer		
المهندس المقيم للإستشاري		



المملكة العربية السعودية
مدينة جدة
إمارة مدينة جدة

المستشار / مكتب ريك للاستشارات الهندسية



شركة
ساكنو الطارية
SAKNO AUTOMATICS Co.

الاستشاري العام / اللجنة للاستشارات الهندسية



الأهل للاستشارات الهندسية
Al-Jalila Consulting Engineers
مهندسين - مهندسات - مهندسات
Architects - Planners - Engineers



مكتب ريك للاستشارات الهندسية
Rik Engineering Office
مهندسين - مهندسات - مهندسات
Architects - Planners - Engineers

المستشار / شركة طرق الرياض للخدمات



شركة طرق الرياض للخدمات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الفايف /

Description Sample QU

EXISTING PIPE 76 mm (HDPE) 0

PIPE 50 mm (HDPE) 969.272

Valve 50mm 13

TEE 50mm 2

COUPLING 50mm 4

END-CAP 18

المخطط التنفيذي لشبكة الري - مخطط تلال الغروب
بحسب المأمور فواز شمس - مدينة جدة

P.N:1 IRRIGATION NETWORK

